



Poznań, 15 01 2013

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

IR-VIII.431.36.2012.10

Pan

Marek Zdunek

Wójt Gminy Gołuchów

ul. Lipowa 1

63-322 Gołuchów



WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie¹ oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej² przeprowadzono w dniu 19.11.2012 r. kontrolę w trybie zwykłym w Urzędzie Gminy Gołuchów w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w projekcie wystąpienia pokontrolnego podpisanego w dniu 5 grudnia 2012 r. przekazuję Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wójt Gminy Gołuchów otrzymał w 2011 r. środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 72 309 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych tj. „Remont polegający na usuwaniu szkód popowodziowych na drodze gminnej Macew – Jastrzębniki Gmina Gołuchów na odcinku od km 1+850 do km 3+350”.

¹ Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206
² Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092

W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz zawarto umowę z wykonawcą.

Komisja powołana w sprawie odbioru wykonanego zadania po dokładnych oględzinach na miejscu wykonanych robót stwierdziła, że w wykonane zostały bez uwag według zestawienia rzeczowo-finansowego robót do wykonania załączonego do wniosku o dotację oraz do umowy dotacyjnej następujące prace:

- Nawierzchnia z tłucznia grubości 5 cm w ilości 3 400 m² na kwotę 32 933.56 zł
- Nawierzchnia z tłucznia grubości 10 cm w ilości 2 013 m² na kwotę 36 869.40 zł
- Wyrównanie nawierzchni w ilości 6 000 m² na kwotę 2 506.04 zł.

Całkowity koszt zadania wykonanego w ramach umowy z wykonawcą wyniósł 96 220.12 zł. Fakturę opłacono ze środków dotacji w wysokości 72 309.00 zł oraz ze środków własnych w wysokości 23 911.12 zł.

Przeprowadzona przez kontrolujących. wizytacja terenowa potwierdziła realizację objętego kontrolą zadania w zakresie ustalonym w umowie z wykonawcą.

Środki finansowe przekazane w 2011 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wz. Wojewody Wielkopolskiego
Przemysław Paćka
Wicewojewoda Wielkopolski

Starszy Specjalista
Lawnicki
Jolanta Lawniczak
11 STY 2013
Kierownik Oddziału
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
2013-01-11

z-ca Dyrektora Wydziału
Infrastruktury i Rolnictwa
Aida Januszkiewicz-Piotrowska
11.01.13